



CUENTA PÚBLICA

ANUAL

4.6.3. REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES, DEL EJERCICIO FISCAL 2024, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. DEBERÁN INCLUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO.

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejecida	Físico
1	DIRECTA	APO: Agua Potable	REHABILITACION DEL COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (LAGUNA)	CHILACHAPA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-17-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	1784 HAB. 559 VIVIENDAS	\$ 2,632,782.23	\$ 2,632,782.23	\$ 2,632,782.23	\$ 2,632,782.23	\$ 2,632,782.23	\$ -	100.00%	100.00%
2	DIRECTA		CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 600.00 M3	APETLANCA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-26-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	866 HAB. 244 VIVIENDAS	\$ 2,769,115.68	\$ 2,769,115.68	\$ 2,769,115.68	\$ 2,769,115.68	\$ 2,769,115.68	\$ -	100.00%	100.00%
3	DIRECTA		CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 600.00 M3	TIANQUIZOLCO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-33-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	789 HAB. 238 VIVIENDAS	\$ 2,769,115.69	\$ 2,769,115.69	\$ 2,769,115.69	\$ 2,769,115.69	\$ 2,769,115.69	\$ -	100.00%	100.00%
								Subtotal por rubro	\$ 8,171,013.60	\$ 8,171,013.60	\$ 8,171,013.60	\$ 8,171,013.60	\$ 8,171,013.60			
4	DIRECTA	IBE: Infraestructura Basica del Sector educativo	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN JUAN M. PONCE	CUETZALA DEL PROGRESO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-23-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	59 ALUMNOS, 16 VIVIENDAS	\$ 652,082.70	\$ 652,082.70	\$ 652,082.70	\$ 652,082.70	\$ 652,082.70	\$ -	100.00%	100.00%
5	DIRECTA		CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 292	AHUAMOTITLA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-36-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	33 ALUMNOS, 14 VIVIENDAS	\$ 652,082.70	\$ 652,082.70	\$ 652,082.70	\$ 652,082.70	\$ 652,082.70	\$ -	100.00%	100.00%
6	DIRECTA		CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN EL AREA DE PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL POR COOPERACION	CUETZALA DEL PROGRESO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-08-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	75 ALUMNOS, 15 VIVIENDAS	\$ 680,160.14	\$ 680,160.14	\$ 680,160.14	\$ 680,160.14	\$ 680,160.14	\$ -	100.00%	100.00%
7	DIRECTA		CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN EL AREA DE PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA No. 23	CHILACHAPA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-07-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	53 ALUMNOS, 17 VIVIENDAS	\$ 680,160.14	\$ 680,160.14	\$ 680,160.14	\$ 680,160.14	\$ 680,160.14	\$ -	100.00%	100.00%
8	DIRECTA		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN NIVEL PREESCOLAR "24 DE FEBRERO"	SAN FRANCISCO JAGUNITA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-22-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	14 ALUMNOS, 5 VIVIENDAS	\$ 912,847.71	\$ 912,847.71	\$ 912,847.71	\$ 912,847.71	\$ 912,847.71	\$ -	100.00%	100.00%
9	DIRECTA		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 6 SENOBIO BUSTAMANTE	CUETZALA DEL PROGRESO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-21-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	130 ALUMNOS, 26 VIVIENDAS	\$ 1,193,928.97	\$ 1,193,928.97	\$ 1,193,928.97	\$ 1,193,928.97	\$ 1,193,928.97	\$ -	100.00%	100.00%
10	DIRECTA		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO No. 173	TLACAQUIPA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-10-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	53 ALUMNOS, 16 VIVIENDAS	\$ 442,367.74	\$ 442,367.74	\$ 442,367.74	\$ 442,367.74	\$ 442,367.74	\$ -	100.00%	100.00%
11	DIRECTA		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 2DA ETAPA EN NIVEL PREESCOLAR "RAUL FOUS ORTIZ"	TLACAQUIPA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-11-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	35 ALUMNOS, 11 VIVIENDAS	\$ 442,367.74	\$ 442,367.74	\$ 442,367.74	\$ 442,367.74	\$ 442,367.74	\$ -	100.00%	100.00%
								Subtotal por rubro	\$ 5,655,797.84	\$ 5,655,797.84	\$ 5,655,797.84	\$ 5,655,797.84	\$ 5,655,797.84			
								Subtotal hoja	\$ 13,826,811.44	\$ 13,826,811.44	\$ 13,826,811.44	\$ 13,826,811.44	\$ 13,826,811.44			



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRIMERO
 Lic. Jose Luis Agricio Villanueva
 Presidente Municipal Constitucional
ADMINISTRACION
 2024-2027




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
 Lic. Felipe Pineda Tapan
 Síndico Procurador Municipal
ADMINISTRACION
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
OBRAS PUBLICAS
 Arq. Juan Carlos Flores Moreno
 Director de Obras Publicas
ADMINISTRACION
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA
 Mtro. Gustavo Sotomayor
 Tesorero Municipal
ADMINISTRACION
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
 Mtro. Manuel Vazquez Basilio
 Presidente del Organismo Control Interno
ADMINISTRACION
 2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				Subejercicio	% de Avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada		Pagada	Financiero
12	DIRECTA	URB: Urbanización	CONSERVACION DEL CAMINO TIANGUIZOLCO-MACHITO DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 9+900	TIANGUIZOLCO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-01-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	9166 HAB. 1839 VIVIENDAS	\$ 2,564,570.65	\$ 2,564,570.65	\$ 2,564,570.65	\$ 2,564,570.65	-	\$ 2,564,570.65	100.00%
13	COMPLEMENTARIA		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	TIANGUIZOLCO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-12-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	76 HAB. 23 VIVIENDAS	\$ 535,638.90	\$ 535,638.90	\$ 535,638.90	\$ 535,638.90	-	\$ 535,638.90	100.00%
14	COMPLEMENTARIA		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ALDAMA TRA ETAPA	TIANGUIZOLCO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-13-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	68 HAB. 19 VIVIENDAS	\$ 1,109,362.25	\$ 1,109,362.25	\$ 1,109,362.25	\$ 1,109,362.25	-	\$ 1,109,362.25	100.00%
15	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA	MOLONIAL	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-14-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	22 HAB. 6 VIVIENDAS	\$ 305,834.96	\$ 305,834.96	\$ 305,834.96	\$ 305,834.96	-	\$ 305,834.96	100.00%
16	COMPLEMENTARIA		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A BACHILLERES 2DA ETAPA	TLACACQUIPA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-09-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	62 HAB. 12 VIVIENDAS	\$ 647,976.34	\$ 647,976.34	\$ 647,976.34	\$ 647,976.34	-	\$ 647,976.34	100.00%
17	COMPLEMENTARIA		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SENOBIO BUSTAMANTE	CUETZALA DEL PROGRESO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-05-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	130 HAB. 33 VIVIENDAS	\$ 631,928.13	\$ 631,928.13	\$ 631,928.13	\$ 631,928.13	-	\$ 631,928.13	100.00%
18	COMPLEMENTARIA		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VISTA HERMOSA	CHILACACHA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-16-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	46 HAB. 13 VIVIENDAS	\$ 615,879.93	\$ 615,879.93	\$ 615,879.93	\$ 615,879.93	-	\$ 615,879.93	100.00%
19	COMPLEMENTARIA		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	TLAQUILPA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-03-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	66 HAB. 16 VIVIENDAS	\$ 314,816.94	\$ 314,816.94	\$ 314,816.94	\$ 314,816.94	-	\$ 314,816.94	100.00%
20	COMPLEMENTARIA		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	CUAUJOTLA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-18-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	430 HAB. 86 VIVIENDAS	\$ 1,931,832.78	\$ 1,931,832.78	\$ 1,931,832.78	\$ 1,931,832.78	-	\$ 1,931,832.78	100.00%
21	COMPLEMENTARIA		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	TLAQUILPA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-02-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	277 HAB. 56 VIVIENDAS	\$ 697,007.06	\$ 697,007.06	\$ 697,007.06	\$ 697,007.06	-	\$ 697,007.06	100.00%
22	COMPLEMENTARIA		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	CHILACACHA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-020-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	450 HAB. 103 VIVIENDAS	\$ 1,750,086.86	\$ 1,750,086.86	\$ 1,750,086.86	\$ 1,750,086.86	-	\$ 1,750,086.86	100.00%
23	COMPLEMENTARIA		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUNA	CHILACACHA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-015-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	45 HAB. 8 VIVIENDAS	\$ 567,735.31	\$ 567,735.31	\$ 567,735.31	\$ 567,735.31	-	\$ 567,735.31	100.00%
Subtotal por rubro									\$ 11,672,870.11	\$ 11,672,870.11	\$ 11,672,870.11	\$ 11,672,870.11	-	\$ 11,672,870.11	-
Subtotal hoja									\$ 11,672,870.11	\$ 11,672,870.11	\$ 11,672,870.11	\$ 11,672,870.11	-	\$ 11,672,870.11	-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

PRERROGATIVA

Lic. José Luis Aparicio Villanueva
Administrador Municipal Constitucional
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

SINDICATURA

Lic. Cecilia Pineda Terán
Síndica Procuradora Municipal
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Juan Carlos Flores Moreno
Director de Obras Públicas
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

TESORERÍA MUNICIPAL

Arq. Juan Carlos Flores Moreno
Tesorero Municipal
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.

PROCESO DE AUDITORIA INTERNA
ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio
24	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA	SAN FRANCISCO LAGUNITA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-004-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	276 HAB. 02 VIVIENDAS	\$ 745,352.46	\$ 745,352.46	\$ 745,352.46	\$ 745,352.46	\$ -	100.00%	100.00%
25	COMPLEMENTARIA		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MONTES DE OCA 2DA ETAPA	AETLANCA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-038-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	123 HAB. 20 VIVIENDAS	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
26	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	SAN FRANCISCO LAGUNITA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-037-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	266 HAB. 73 VIVIENDAS	\$ 2,513,080.73	\$ 2,513,080.73	\$ 2,513,080.73	\$ 2,513,080.73	\$ -	100.00%	100.00%
27	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA LA PALMA	CHILACACHAPA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-006-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	175 HAB. 50 VIVIENDAS	\$ 975,756.56	\$ 975,756.56	\$ 975,756.56	\$ 975,756.56	\$ -	100.00%	100.00%
28	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN BIEN PUBLICO	AETLANCA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-027-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	886 HAB. 253 VIVIENDAS	\$ 2,921,699.77	\$ 2,921,699.77	\$ 2,921,699.77	\$ 2,921,699.77	\$ -	100.00%	100.00%
29	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION	CUETZALA DEL PROGRESO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-035-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	474 HAB. 118 VIVIENDAS	\$ 1,994,905.79	\$ 1,994,905.79	\$ 1,994,905.79	\$ 1,994,905.79	\$ -	100.00%	100.00%
Subtotal por rubro									\$ 9,400,796.31	\$ 9,400,796.31	\$ 9,400,796.31	\$ 9,400,796.31	\$ 9,400,796.31	\$ -	
Subtotal hoja									\$ 9,400,796.31	\$ 9,400,796.31	\$ 9,400,796.31	\$ 9,400,796.31	\$ 9,400,796.31	\$ -	
Total FAISMUN									\$ 34,900,276.86	\$ 34,900,276.86	\$ 34,900,276.86	\$ 34,900,276.86	\$ 34,900,276.86	\$ 34,900,276.86	\$ -



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

Autoriza:

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
Presidente Municipal Constitucional

ADMINISTRACION
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

Autoriza:

Lic. Agustín Fábila Terán
Síndico Procurador Municipal

ADMINISTRACION
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

Autoriza:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Administrador Municipal

ADMINISTRACION
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

Autoriza:

Mtro. Gustavo Salgado Bahena
Administrador Municipal

ADMINISTRACION
2024-2027

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION
2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
		URB: Urbanización															
1	DIRECTA		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	TIACAGUIPA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-030-2024	JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA	596 HAB. 139 VIVIENDAS	\$ 151,988.78	\$ 151,988.78	\$ 151,988.78	\$ 151,988.78	\$ 151,988.78	\$ 151,988.78	\$ -	100.00%	100.00%
2	DIRECTA		CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO (COMISARIA MUNICIPAL)	SAN FRANCISCO LAGUNITA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-029-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	266 HAB. 67 VIVIENDAS	\$ 140,357.03	\$ 140,357.03	\$ 140,357.03	\$ 140,357.03	\$ 140,357.03	\$ 140,357.03	\$ -	100.00%	100.00%
3	DIRECTA		REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE TERRACERIA CUETZALA - APAXTLA (TRAMO LA CRUZ - CHILAPILLA)	LA CRUZ	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-039-2025	EMILIO BARBERA VAZQUES	2,282 HAB. 571 VIVIENDAS	\$ 225,072.83	\$ 225,072.83	\$ 225,072.83	\$ 225,072.83	\$ 225,072.83	\$ 225,072.83	\$ -	100.00%	100.00%
4	DIRECTA		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	CHILACACHAPA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-028-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	184 HAB. 46 VIVIENDAS	\$ 232,526.06	\$ 232,526.06	\$ 232,526.06	\$ 232,526.06	\$ 232,526.06	\$ 232,526.06	\$ -	100.00%	100.00%
Subtotal por rubro									\$ 749,954.70	\$ 749,954.70	\$ 749,954.70	\$ 749,954.70	\$ 749,954.70	\$ 749,954.70	\$ -		
Subtotal hoja									\$ 749,954.70	\$ 749,954.70	\$ 749,954.70	\$ 749,954.70	\$ 749,954.70	\$ 749,954.70	\$ -		



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

PRESIDENCIA
Lic. Jose Luis Apacicia Villanueva
Presidente Municipal Constitucional
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

SINDECATO
Lic. Jose Luis Apacicia Villanueva
Sindicat Procurador Municipal
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

SECRETARIA
Arq. Juan Carlos Flores Moreno
Director de Obras Publicas
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

TESORERIA
Mtro. Carlos Salgado Barrera
Administrador Subordinado
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

**AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.**
ÓRGANO INTERNO
CONTROL INTERNO
ADMINISTRACION
2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
1	DIRECTA	URB: Urbanización															
					CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-031-2024	JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA	296 HAB. 66 VIVIENDAS	\$ 151,998.78	\$ 151,998.78	\$ 151,998.78	\$ 151,998.78	\$ 151,998.78	\$ 151,998.78	\$	-	100.00%
2	DIRECTA				CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-032-2024	JOSE ANTONIO SOLIS ESTRADA	66 HAB. 16 VIVIENDAS	\$ 151,998.78	\$ 151,998.78	\$ 151,998.78	\$ 151,998.78	\$ 151,998.78	\$ 151,998.78	\$	-	100.00%
Subtotal por rubro									\$ 303,997.56	\$ 303,997.56	\$ 303,997.56	\$ 303,997.56	\$ 303,997.56	\$ 303,997.56	\$ 303,997.56	\$	-
Subtotal hoja									\$ 303,997.56	\$ 303,997.56	\$ 303,997.56	\$ 303,997.56	\$ 303,997.56	\$ 303,997.56	\$ 303,997.56	\$	-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

Auto: 26

PRESIDENCIA
Lic. Jose Luis Aparicio Villa nueva
Presidente Municipal Constitucional

ADMINISTRACION
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

SINDICATO
Cruzalia Pineda Ibarra
Sindico Procurador Municipal

ADMINISTRACION
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

Elaboro: Juan Carlos Flores Moreno
Director de Obras Publicas

OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

Elabora:

TESORERIA
Arq. Audilio Salgado Babana
Asesor Municipal

ADMINISTRACION
2024-2027



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

Elabora: Juan Carlos Flores Moreno
Director de Obras Publicas

**ORGANO DE
CONTROL INTERNO**

ADMINISTRACION
2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024

Fondo o programa: PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	DIRECTA	URB: Urbanización	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA 2DA ETAPA	AHUACOTILLA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	84-P2X1-2002-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	140 HAB. 35 VIVIENDAS	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	-	100.00%	100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									Subtotal por rubro									\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Subtotal hoja									\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00</



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO GRO.

PREROGATIVA

Lic. Jose Luis Aparicio Villanueva
ADM. Presidente Municipal Constitucional

2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO GRO.

SINDICATURA

Lic. Adela Pineda Tahan
Sindica Procuradora Municipal

ADMINISTRACIÓN

2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO GRO.

SECRETARÍA

Arq. Juan Carlos Flores Arreola
Director de Obras Públicas

ADMINISTRACIÓN

2024 2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO GRO.

TESORERÍA

Lic. Gustavo Salgado Barba
Tesorero Municipal

ADMINISTRACIÓN

2024-2027



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL
PROGRESO GRO.

ÓRGANO INTERNO

ADMINISTRACIÓN

2024-2027

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero
Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024

Fondo o programa: Fondo General de Participaciones

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico
1	DIRECTA	URB: Urbanización	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	SAN FRANCISCO LAGUNITA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-019-2024	BEWIKKEYE	84 HAB. 21 VIVIENDAS	\$ 406,000.00	\$ 406,000.00	\$ 406,000.00	\$ 406,000.00	\$ 406,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
2	DIRECTA		DESASOLVE DE LAGUNA EPAZOTE	SAN FRANCISCO LAGUNITA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-024-2024	EMILIO VAZQUES BARRERA	268 HAB. 67 VIVIENDAS	\$ 337,500.00	\$ 337,500.00	\$ 337,500.00	\$ 337,500.00	\$ 337,500.00	\$ -	100.00%	100.00%
3	DIRECTA		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EPAZOTE 1ERA ETAPA	SAN FRANCISCO LAGUNITA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-034-2024	JUAN CARBAJAL GONZALEZ	67 HAB. 23 VIVIENDAS	\$ 863,523.57	\$ 863,523.57	\$ 863,523.57	\$ 863,523.57	\$ 863,523.57	\$ -	100.00%	100.00%
Subtotal por rubro									\$ 1,607,023.57	\$ 1,607,023.57	\$ 1,607,023.57	\$ 1,607,023.57	\$ 1,607,023.57	\$ 1,607,023.57	\$ -	
Subtotal hoja									\$ 1,607,023.57	\$ 1,607,023.57	\$ 1,607,023.57	\$ 1,607,023.57	\$ 1,607,023.57	\$ 1,607,023.57	\$ -	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

PRESIDENCIA

Lic. Jose Luis Aparicio Villalueva
Administrador Municipal Constitucional

2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

SINDICATURA

Lic. Azalia Pineda Teran
Sindica Procuradora Municipal

2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Juan Carlos Flores Mota
Director de Obras Públicas

2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

ADMINISTRACIÓN

Arq. Juan Carlos Flores Mota
Tesorero Municipal

2024-2027



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

**ORGANO DE
CONTROL INTERNO**

Arq. Juan Carlos Flores Mota
Administrador Interno

2024-2027

Municipio: Cuetzala del Progreso , Gro

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024

Fondo o programa: Recursos Fiscales

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
1	DIRECTA	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR"	AHUAMOTITLA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-025-2024	JUAN CARBAJAL GODINEZ	54 HAB. 14 VIVIENDAS	\$ 615,879.93	\$ 615,879.93	\$ 615,879.93	\$ 615,879.93	\$ 615,879.93	\$ 615,879.93	\$ -	100.00%	100.00%
									Subtotal por rubro	\$ 615,879.93	\$ 615,879.93	\$ 615,879.93	\$ 615,879.93	\$ 615,879.93	\$ 615,879.93	\$ -	
									Subtotal hoja	\$ 615,879.93	\$ 615,879.93	\$ 615,879.93	\$ 615,879.93	\$ 615,879.93	\$ 615,879.93	\$ -	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

PRSE

ADMINISTRACIÓN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

PRSE

ADMINISTRACIÓN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

PRSE

ADMINISTRACIÓN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

PRSE

ADMINISTRACIÓN
2024-2027



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE CUETZALA DEL
PROGRESO, GRO.

PRSE

ADMINISTRACIÓN
2024-2027