



CUENTA PÚBLICA ANUAL 2025

4.6.4.- REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES, DEL EJERCICIO FISCAL 2025, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. DEBERÁN INCLUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO. "FORMATO OP-3"

EJERCICIO FISCAL 2025

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el ejercicio fiscal 2026.
 Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FASMUJ)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
1	DIRECTA	APD: Agua Potable	REHABILITACION DE AREA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON SOBRESERENA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO.	SAN FRANCISCO LAQUINTA	CONTRATO DIRECTA	MCP-00P-GIRO-003-2025	EMILIO BARRERA VAZQUEZ	276 HAB. 79 VIVIENDAS	\$ 4,092,208.56	\$ 4,092,208.56	\$ 4,092,208.56	\$ 4,092,208.56	\$ 4,092,208.56	\$ -	\$ 4,092,208.56	-	100%
2	DIRECTA		CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE RESERVA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO.	MOLINIAL	CONTRATO DIRECTA	MCP-00P-GIRO-006-2025	FRANCISCA BARRERA GONZALEZ	78 HAB. 16 VIVIENDAS	\$ 1,832,278.93	\$ 1,832,278.93	\$ 1,832,278.93	\$ 1,832,278.93	\$ 1,832,278.93	\$ -	\$ 1,832,278.93	-	100%
3	DIRECTA		REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN SU PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE APTLANCA.	APTLANCA	CONTRATO DIRECTA	MCP-00P-GIRO-005-2025	GOORAV SA DE CV	90 HAB. 38 VIVIENDAS	\$ 897,769.92	\$ 897,769.92	\$ 897,769.92	\$ 897,769.92	\$ 897,769.92	\$ -	\$ 897,769.92	-	100%
4	DIRECTA		REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE CHILOCACHAPA.	CHILOCACHAPA	CONTRATO DIRECTA	MCP-00P-GIRO-017-2025	FRANCISCA BARRERA GONZALEZ	91 HAB. 15 VIVIENDAS	\$ 487,560.05	\$ 487,560.05	\$ 487,560.05	\$ 487,560.05	\$ 487,560.05	\$ -	\$ 487,560.05	-	100%
5	DIRECTA		REHABILITACION DE AREA DE CAPTACION DE AGUA EN MANTO ACUifero DENOMINADO "OJO DE AGUA" EN LA LOCALIDAD DE CHILOCACHAPA.	CUETZALA DEL PROGRESO	CONTRATO DIRECTA	MCP-00P-GIRO-003-2025	LABORN DE GUERRERO SA DE CV	128 HAB. 45 VIVIENDAS	\$ 1,722,247.05	\$ 1,722,247.05	\$ 1,722,247.05	\$ 1,722,247.05	\$ 1,722,247.05	\$ -	\$ 1,722,247.05	-	100%
6	DIRECTA		REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN SU SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE APTLANCA.	APTLANCA	CONTRATO DIRECTA	MCP-00P-GIRO-028-2025	GOORAV SA DE CV	54 HAB. 14 VIVIENDAS	\$ 395,645.15	\$ 395,645.15	\$ 395,645.15	\$ 395,645.15	\$ 395,645.15	\$ -	\$ 395,645.15	-	100%
7	DIRECTA		EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE ANHUAMOTITLA.	ANHUAMOTITLA	CONTRATO DIRECTA	MCP-00P-GIRO-022-2025	SANTIAGO RUBIO GUADARRAMA	120 HAB. 20 VIVIENDAS	\$ 315,895.91	\$ 315,895.91	\$ 315,895.91	\$ 315,895.91	\$ 315,895.91	\$ -	\$ 315,895.91	-	100%
8	DIRECTA		EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS.	SAN LUIS	CONTRATO DIRECTA	MCP-00P-GIRO-021-2025	SANTIAGO RUBIO GUADARRAMA	100 HAB. 25 VIVIENDAS	\$ 192,306.46	\$ 192,306.46	\$ 192,306.46	\$ 192,306.46	\$ 192,306.46	\$ -	\$ 192,306.46	-	100%
								Subtotal por rubro	\$ 10,038,912.03	\$ 10,038,912.03	\$ 10,038,912.03	\$ 10,038,912.03	\$ 10,038,912.03	\$ -	\$ 10,038,912.03	-	100%
9	DIRECTA	IBE: Infraestructura Básica del Sector Educativo.	MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA DEL CENTRO EDUCACION MEDIO SUPERIOR A DISTANCIA NUM. 023 EN LA LOCALIDAD DE CHILOCACHAPA.	CHILOCACHAPA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-00P-GIRO-023-2025	SANTIAGO RUBIO GUADARRAMA	1784 HAB. 597 VIVIENDAS	\$ 638,159.31	\$ 638,159.31	\$ 638,159.31	\$ 638,159.31	\$ 638,159.31	\$ -	\$ 638,159.31	-	100%
10	DIRECTA		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LA LOCALIDAD DE CUETZALA DEL PROGRESO.	CUETZALA DEL PROGRESO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-00P-GIRO-021-2025	SANTIAGO RUBIO GUADARRAMA	95 HAB. 15 VIVIENDAS	\$ 1,271,488.17	\$ 1,271,488.17	\$ 1,271,488.17	\$ 1,271,488.17	\$ 1,271,488.17	\$ -	\$ 1,271,488.17	-	100%
								Subtotal por rubro	\$ 1,909,646.48	\$ 1,909,646.48	\$ 1,909,646.48	\$ 1,909,646.48	\$ 1,909,646.48	\$ -	\$ 1,909,646.48	-	100%
11	DIRECTA	MEV: Mejoramiento de Viviendas.	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	MICHAPA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-00P-GIRO-025-2025	FRANCISCA BARRERA GONZALEZ	688 HAB. 122 VIVIENDA	\$ 1,152,658.92	\$ 1,152,658.92	\$ 1,152,658.92	\$ 1,152,658.92	\$ 1,152,658.92	\$ -	\$ 1,152,658.92	-	100%
12	COMPLEMENTARIA	URB: Urbanización	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO PRIMERA ETAPA	TIANGUIZOLCO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-00P-GIRO-002-2025	FRANCISCA BARRERA GONZALEZ	125 HAB. 25 VIVIENDAS	\$ 1,791,217.49	\$ 1,791,217.49	\$ 1,791,217.49	\$ 1,791,217.49	\$ 1,791,217.49	\$ -	\$ 1,791,217.49	-	100%
13	COMPLEMENTARIA		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL POBITO IRA ETAPA	GUAXILOTLA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-00P-GIRO-001-2025	FRANCISCA BARRERA GONZALEZ	92 HAB. 8 VIVIENDAS	\$ 1,126,247.91	\$ 1,126,247.91	\$ 1,126,247.91	\$ 1,126,247.91	\$ 1,126,247.91	\$ -	\$ 1,126,247.91	-	100%
								Subtotal por rubro	\$ 2,917,465.40	\$ 2,917,465.40	\$ 2,917,465.40	\$ 2,917,465.40	\$ 2,917,465.40	\$ -	\$ 2,917,465.40	-	100%
								Subtotal Hoja	\$ 16,995,891.03	\$ 16,995,891.03	\$ 16,995,891.03	\$ 16,995,891.03	\$ 16,995,891.03	\$ -	\$ 16,995,891.03	-	100%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
 Autoridad: [Firma]
 ADM. DE PRESIDENTES Y SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
 REVISOR: [Firma]
 ADM. DE PRESIDENTES Y SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
OBRAS PUBLICAS
 ASESOR: [Firma]
 ADM. DE PRESIDENTES Y SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERÍA
 ASESOR: [Firma]
 ADM. DE PRESIDENTES Y SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
 ADMINISTRACIÓN
 2024-2027
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
 L. A. MIGUEL ÁNGEL GALIANO CAYLÁN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el ejercicio fiscal 2025.
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
14	COMPLEMENTARIO	URB: Urbanización	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA	CUETZALA DEL PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-006-2025	CEGAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA	47 HAB, 7 VIVIENDAS	771,770.92	771,770.92	771,770.92	771,770.92	771,770.92	771,770.92	771,770.92	100%	100%
15	COMPLEMENTARIO		RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO	APETLANCA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-004-2025	COORVAR SA DE CV	888 HAB, 284 VIVIENDAS	1,408,911.97	1,408,911.97	1,408,911.97	1,408,911.97	1,408,911.97	1,408,911.97	1,408,911.97	100%	100%
16	COMPLEMENTARIO		PAVIMENTACION DE LA CALLE RUMBO AL PANTEON CON CONCRETO HIDRAULICO	AUXOTITLA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-007-2025	FRANCISCA BARRERA GONZAGA	540 HAB, 122 VIVIENDAS	1,153,361.02	1,153,361.02	1,153,361.02	1,153,361.02	1,153,361.02	1,153,361.02	1,153,361.02	100%	100%
17	COMPLEMENTARIO		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL CENTRO DE SALUD	TOMAYTLAHUACAN	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-015-2025	CEGAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA	257 HAB, 85 VIVIENDAS	1,717,431.36	1,717,431.36	1,717,431.36	1,717,431.36	1,717,431.36	1,717,431.36	1,717,431.36	100%	100%
18	COMPLEMENTARIO		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD	TLACAQUIPA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-006-2025	JOSE ARMANDO PINEDA VELAZQUEZ	64 HAB, 13 VIVIENDAS	575,622.86	575,622.86	575,622.86	575,622.86	575,622.86	575,622.86	575,622.86	100%	100%
19	COMPLEMENTARIO		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A LA PRESTA	TLACAQUIPA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-014-2025	FRANCISCA BARRERA GONZAGA	46 HAB, 09 VIVIENDAS	664,320.25	664,320.25	664,320.25	664,320.25	664,320.25	664,320.25	664,320.25	100%	100%
20	COMPLEMENTARIO		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA TRIA ETAPA	TLAQUILPA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-010-2025	CEGAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA	153 HAB, 37 VIVIENDAS	2,015,388.92	2,015,388.92	2,015,388.92	2,015,388.92	2,015,388.92	2,015,388.92	2,015,388.92	100%	100%
21	COMPLEMENTARIO		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENTITA GALEANA	AHUAMOTITLA 2X1	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-091-2025	JAIRO MENDOZA DAMACIO	42 HAB, 5 VIVIENDAS	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100%	100%
22	COMPLEMENTARIO		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE	CHILACACHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-011-2025	CEGAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA	104 HAB, 30 VIVIENDAS	573,045.51	573,045.51	573,045.51	573,045.51	573,045.51	573,045.51	573,045.51	100%	100%
23	COMPLEMENTARIO		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	CHILACACHAPA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-016-2025	CEGAR MIGUEL PEÑALOZA SANTANA	59 HAB, 16 VIVIENDAS	641,821.71	641,821.71	641,821.71	641,821.71	641,821.71	641,821.71	641,821.71	100%	100%
24	COMPLEMENTARIO		REHABILITACION DE CAMINO TRAMO MOLONAL CRUCERO AL ENTORNO DE CAMINO CHUAMULTLA LOS BAÑOS	DIJO DE AGUA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-012-2025	JOSE ARMANDO PINEDA VELAZQUEZ	128 HAB, 13 VIVIENDAS	363,433.96	363,433.96	363,433.96	363,433.96	363,433.96	363,433.96	363,433.96	100%	100%
25	DIRECTA		BACHO SUPERFICIAL EN TRAMOS AISLADOS EN CARRETERA APETLANCA-TIANGUIZOLCO, REALIZADA EN FORMA MANUAL PAVIMENTACION ASFALTICA EN CASERIO	MOLONAL	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-AMG-GRO-001-2025	JAVIER FLORES JAMES	622 HAB, 182 VIVIENDAS	771,425.13	771,425.13	771,425.13	771,425.13	771,425.13	771,425.13	771,425.13	100%	100%
26	COMPLEMENTARIO		PAVIMENTACION DE LA CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA EN SU PRIMER ETAPA	APETLANCA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-015-2025	FRANCISCA BARRERA GONZAGA	2382 HAB, 322 VIVIENDAS	1,291,057.08	1,291,057.08	1,291,057.08	1,291,057.08	1,291,057.08	1,291,057.08	1,291,057.08	100%	100%
27	COMPLEMENTARIO		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA CENTRO	TLACAQUIPA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-016-2025	FRANCISCA BARRERA GONZAGA	75 HAB, 15 VIVIENDAS	1,265,322.87	1,265,322.87	1,265,322.87	1,265,322.87	1,265,322.87	1,265,322.87	1,265,322.87	100%	100%
28	COMPLEMENTARIO		CONSTRUCCION DE CENTRO ARTISTICO EN SU PRIMERA ETAPA	APETLANCA	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-020-2025	FRANCISCA BARRERA GONZAGA	138 HAB, 41 VIVIENDAS	933,419.63	933,419.63	933,419.63	933,419.63	933,419.63	933,419.63	933,419.63	100%	100%
29	COMPLEMENTARIO		CONSTRUCCION DE CENTRO ARTISTICO EN SU PRIMERA ETAPA	CUETZALA DEL PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-024-2025	FRANCISCA BARRERA GONZAGA	281 HAB, 90 VIVIENDAS	2,844,462.36	2,844,462.36	2,844,462.36	2,844,462.36	2,844,462.36	2,844,462.36	2,844,462.36	100%	100%
									Subtotal por rubro	17,288,386.17	17,288,386.17	17,288,386.17	17,288,386.17	17,288,386.17	17,288,386.17	100%	100%
									Subtotal Hab	17,288,386.17	17,288,386.17	17,288,386.17	17,288,386.17	17,288,386.17	17,288,386.17	100%	100%
									Subtotal Vivienda	17,288,386.17	17,288,386.17	17,288,386.17	17,288,386.17	17,288,386.17	17,288,386.17	100%	100%
									Total FABRIMUN	33,264,977.00	33,264,977.00	33,264,977.00	33,264,977.00	33,264,977.00	33,264,977.00	100%	100%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
 ADMINISTRACION
 LIC. JOSE LUIS APARICIO VILLANUEVA
 Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDICATURA
 ADMINISTRACION
 CAZALLA PINEDA TERAN
 SINDICATO PROCURADOR MUNICIPAL
 2024-2027




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
OBRAS PUBLICAS
 ADMINISTRACION
 ANCO JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA
 ADMINISTRACION
 ZUÑIGA GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
 ADMINISTRACION
 2024-2027
 Vg. J. P.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
 ADMINISTRACION
 2024-2027
 Vg. J. P.

L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el ejercicio fiscal 2024.
 Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico
1		URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE TERRACERIA TRAMO: CUETZALA - CUANUILLOTLA	CUETZALA DEL PROGRESO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCPIFORTAMUN/ADJ 01/2025	EMILIO BARRERA ROSAS	3004 HAB.	\$ 657,466.05	\$ 657,466.05	\$ 657,466.05	\$ 657,466.05	\$ 657,466.05	\$ -	100%	100%
2			REHABILITACION DE LA CARRETERA DE TERRACERIA TRAMO: APETLANCA - CUEVILLAS	APETLANCA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCPIFORTAMUN/ADJ 02/2025	EMILIO BARRERA VAZQUEZ	1979 HAB.	\$ 429,539.85	\$ 429,539.85	\$ 429,539.85	\$ 429,539.85	\$ 429,539.85	\$ -	100%	100%
3			CONSTRUCCION DE ACCESO DIRECTO VEHICULAR Y PEATONAL AL AREA DE PRIMEROS AUXILIOS DE PROTECCION CIVIL - CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO	CUETZALA DEL PROGRESO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCPIFORTAMUN/ADJ 03/2025	GODRAY SA DE CV	2280 HAB.	\$ 1,366,384.74	\$ 1,366,384.74	\$ 1,366,384.74	\$ 1,366,384.74	\$ 1,366,384.74	\$ -	100%	100%
Subtotal por rubro									\$ 2,453,400.74	\$ 2,453,400.74	\$ 2,453,400.74	\$ 2,453,400.74	\$ 2,453,400.74	\$ -		
Subtotal Hoja									\$ 2,453,400.74	\$ 2,453,400.74	\$ 2,453,400.74	\$ 2,453,400.74	\$ 2,453,400.74	\$ -		
Total FORTAMUN									\$ 2,453,400.74	\$ 2,453,400.74	\$ 2,453,400.74	\$ 2,453,400.74	\$ 2,453,400.74	\$ -		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
 ADMINISTRACION
 Lic. JESÚS GARCÍA VILLANUEVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
SINDECATO
 ADMINISTRACION
 Lic. MARCELA PINEDA YERREN
 SINDICA PROTECTORA MUNICIPAL
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
OBRAS PUBLICAS
 ADMINISTRACION
 ARG. JUAN ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA
 ADMINISTRACION
 ARG. JUAN ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
 TERCERO MUNICIPAL
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
 ADMINISTRACION
 ARG. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el ejercicio fiscal 2026.
 Fondo o programa: Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
1		URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN ACCESO PEATONAL AL LOCAL	CUETZALA DEL PROGRESO	CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA	MCPFAEISM/AD/001/2025	OCORVAN SA DE CV	2280 HAB.	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -	100%	100%
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ 378,890.00	\$ -		
									\$ 378								

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el ejercicio fiscal 2026.
 Fondo o programa: Fondo General de Participaciones (GASTO CORRIENTE)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devenida	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
1		URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE LA CARRETERA CUAXILOTLA - CRUCEIRO DE BUENAVISTA	CUAXILOTLA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP/FP/AD/001/2025	VICENTE DIAZ MEDINA	3304 HAB.	\$ 866,157.31	\$ 866,157.31	\$ 866,157.31	\$ 866,157.31	\$ 866,157.31	\$ -	\$ -	100%	100%
2			BACHO CON CONCRETO HIDRAULICO CUETZALA APETLANCA	CUETZALA DEL PROGRESO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP/FP/AD/002/2025	LASON DE GUERRERO	2280 HAB.	\$ 1,798,000.00	\$ 1,798,000.00	\$ 1,798,000.00	\$ 1,798,000.00	\$ 1,798,000.00	\$ -	\$ -	100%	100%
3			CONSTRUCCION DE BANQUETA PEATONAL DE CONCRETO SIMPLE UBICADA A UN COSTADO DE LA EBOUELA SECUNDARIA TECNICA SEIBOSIO BUSTAMANTE	CUETZALA DEL PROGRESO	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP/FP/AD/003/2025	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y JUAN CARLOS FLORES MEDINA	48 HAB	\$ 54,130.00	\$ 54,130.00	\$ 54,130.00	\$ 54,130.00	\$ 54,130.00	\$ -	\$ -	100%	100%
Subtotal por rubro									\$ 2,698,287.31	\$ 2,698,287.31	\$ 2,698,287.31	\$ 2,698,287.31	\$ 2,698,287.31	\$ -	\$ -		
Subtotal Hoja									\$ 2,698,287.31	\$ 2,698,287.31	\$ 2,698,287.31	\$ 2,698,287.31	\$ 2,698,287.31	\$ -	\$ -		
Total POP									\$ 2,698,287.31	\$ 2,698,287.31	\$ 2,698,287.31	\$ 2,698,287.31	\$ 2,698,287.31	\$ -	\$ -		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
PRESIDENCIA
 ADMINISTRACIÓN
 2024-2027
 LIC. JOSE TORO APARICIO-VILLANUEVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
 REVISOR:
 C. ROSALBA PINEDA TERAN
 SINDICA PROTECTORA MUNICIPAL
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
OBRAS PUBLICAS
 ADMINISTRACIÓN
 2024-2027
 ARG. JUAN GARCIA GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
TESORERIA
 ADMINISTRACIÓN
 2024-2027
 INTRO. JUAN GARCIA GONZALEZ
 TESOINERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
 ADMINISTRACIÓN
 2024-2027
 L.A. MIGUEL ANGEL GALINDO CATALAN
 TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el ejercicio fiscal 2025.
 Fondo o programa: Convenio Secretarías de Migrantes

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión					% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
1		URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA 1RA ETAPA	AHUAYOTITLA 2XI	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA	MCP-DOP-GRO-031-2025	JAIRO MENDOZA DAMAZO	42 HAB. 8 VIVIENDAS	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	100%	100%
								Subtotal Hoja	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -		
								TOTAL FRESM	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -		



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. B. ORGANISMO DE CONTROL MUNICIPAL 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. TESORERIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. ADMINISTRACIÓN 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. SINDICATURA ADMINISTRACIÓN 2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUETZALA DEL PROGRESO, GRO. LIC. JOSÉ LUIS APARICIO VILLANUEVA PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2024-2027